

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 29.07.2022 № А1-49-2022/019)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Карамышев В.Н.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Полетыкина Ю.Н.	Председатель комитета по культуре Курской области		
Администратор регионального проекта	Малыхина Е.С.	Заместитель председателя комитета, начальник управления экономического анализа, планирования и проектной деятельности по культуре Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	17,0000	2020	0,0000	8,0000	18,0000	28,0000	33,0000	40,0000	51,0000	-	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	10,0000	2020	0,0000	21,0000	27,0000	36,0000	24,0000	36,0000	36,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	24,000 0	25,000 0	26,000 0	27,000 0	33,0000	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	10,000 0	10,000 0	10,000 0	10,000 0	12,000 0	12,000 0	17,000 0	17,000 0	18,000 0	18,000 0	20,000 0	24,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	1,00 00	-	-	Центр Утверждена проектно-сметная документация на строительство центра культурного развития. Центр культурного развития будет построен по типовым проектам. Центр культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															творчеством и кинотеатрами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).	
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	3,0000	2019	-	-	-	4,00 00	7,00 00	7,00 00	7,00 00	-	-	К 2024 году обеспечено переоснащение 7 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом), в том числе: 2021 год - 1 библиотеку (Муниципальное казенное учрежден ие культуры "Межпоселенческа я библиотека Черем иновского района Курской области имени В.М.	Приобрет ение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															Клыкова") 2022 год - 3 библиотеки (МКУК "Межпосе ленческая библиотека Дмитриевского района", Горшечен ская детская модельная библиотека-филиал МКУК "Горшеченская межпоселенческая библиотека", Центр альная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета) 2023 год - 7 библиотек 2024 год - 7 библиотек		
1.3	Приобретены передвижные многофункциональн	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	3,00 00	5,00 00	12,0 000	12,0 000	-	-	Для людей, проживающих в сельскойц	Приобрет ение товаров,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ые культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог															местности населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно - досуговых учрежд ений, доступность услуг культуры будет обеспечена за счет приоретения предвежных многофункциональ ных культурных центров. Комплектация специализированно го автотранспорта позволит обеспечить концкртнкю деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. К	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																2024 году обеспечено приобретение 12 передвижных многофункциональ ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Курской области (нарастающим итогом) в том числе: в 2021 году - 3 (в МО "Горшеченский район", "Фатежский район", "Черемисиновский район") в 2022 году - 2 (в МО "Пристенский район", МО "Советский	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															район") в 2023 - 12 единиц в 2024 - 12 единиц		
1.4	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единиц а	7,0000	2019	-	-	-	17,0 000	12,0 000	17,0 000	17,0 000	-	-	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования, а также увеличения числа обучающихся в 17 образовательных организаций в сфере культуры и скусства Курской области (детские школы искусств (по видам искусств) и профессиональные образовательные организации отрасли "Культуры"), путем оснащения музыкальными	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итого), в том числе: 2021 год - 5 единиц (Рылская ДШИ, Кореневская ДШИ, Льговская ДШИ, Суджанская ДШИ, ОБПОУ "Суджанский колледж искусств им. Н.В.Плевицкой") 2022 год - 0 2023 - 17 единиц 2024 год - 17 единиц		
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности .	-	Единиц а	17,0000	2019	-	-	-	24,0 000	26,0 000	30,0 000	34,0 000	-	-	К 2024 году обеспечено строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт 34 культурно-	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевоеор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	Нарастающий итог														досуговых учреждений в сельской местности, в том числе в 2021 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУ "Черемушкинский сельский Дом культуры", МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского сельсовета Курского района Курской области", МКУК "Медвенский районный Дом культуры", МКУ "Ореховский Дом культуры Касторенского района Курской области", МКУК	ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																"Старолещинский центральный сельский Дом культуры", МКУК "Средне- Ольшанский ЦСДК Присетнского района Курской области", МКУК "Хомутовский дом народного творчества". 2022 году - 2 единицы (МКУК "Пенский СДК" Пенского сельсовета Беловского района, МКУ "Краснознаменский СДК" Касторенского района) 2023 год- 30 единиц 2024 год - 34 единицы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.6	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	1,00 00	-	-	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).	Строитель ство (реконстр укция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	
1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	3,00 00	7,00 00	10,0 000	15,0 000	-	-	к 2024 году будет реконструировано, капитально отремантировано 15 зданий муниципальных детских школ искусств Курской области, в том числе 2021 год - 3 единицы	Строитель ство (реконстр укция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															(Беловская ДШИ, Мантуровская ДШИ, пристенская ДШИ) 2022 год - 4 единицы (ОБОУДО "Кшенская детская школа искусств", ОБОУДО "Дмитриевская детская школа искусств им. А.М. Любимова", ОБОУДО "Поныровская детская школа искусств", ОБОУДО "Льговская детская школа искусств") 2023 год- 10 единиц 2024 год - 15 единиц	мого имуществ а	
1.8	Оснащены оборудованием	-	Единиц а	1,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	договор о предоставлении	Приобрет ение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	КИНОЗАЛЫ														средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.человек. Результат достигается за счет внебюджетных средств предоставляется учреждениям культуры на конкурсной основе	товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	20 510,00	26 478,60	35 053,83	166 653,35	117 263,91	132 117,85	498 077,54
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	20 510,00	26 478,60	35 053,83	166 653,35	117 263,91	132 117,85	498 077,54
1.1.1.1.	бюджет субъекта	19 320,00	25 154,60	33 384,60	164 194,45	111 737,18	114 942,53	468 733,36
1.1.1.1.1 .	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	25 154,60	33 384,60	12 754,71	36 986,58	114 942,53	223 223,02
1.1.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	25 154,60	33 384,60	12 754,71	36 986,58	114 942,53	223 223,02
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 190,00	26 478,60	35 053,83	15 213,61	42 513,31	132 117,85	252 567,20
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	43 602,04	97 826,53	0,00	141 428,57
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	43 602,04	97 826,53	0,00	141 428,57

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	43 602,04	97 826,53	0,00	141 428,57
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	14 177,45	11 039,32	34 896,43	0,00	60 113,20
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	14 177,45	11 039,32	34 896,43	0,00	60 113,20
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	14 177,45	9 466,02	33 234,69	0,00	56 878,16
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	14 177,45	9 466,02	33 234,69	0,00	56 878,16
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	14 177,45	9 466,02	33 234,69	0,00	56 878,16
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	14 177,45	11 039,32	34 896,43	0,00	60 113,20
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	10 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	10 372,64	76 528,97	33 500,00	76 900,00	197 301,61
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	10 372,64	76 528,97	33 500,00	76 900,00	197 301,61
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	10 372,64	76 528,97	33 500,00	76 900,00	197 301,61
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	565 810,87	613 590,20	368 967,75	1 548 368,82
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	565 810,87	613 590,20	368 967,75	1 548 368,82

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	565 810,87	613 590,20	368 967,75	1 548 368,82
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	40 336,78	3 792,88	25 273,16	0,00	27 792,55	0,00	97 195,37
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	40 336,78	3 792,88	25 273,16	0,00	27 792,55	0,00	97 195,37
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	40 336,78	3 792,88	25 273,16	0,00	27 792,55	0,00	97 195,37
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены оборудованием кинозалы	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.9	Оснащены оборудованием кинозалы	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	К 2024 году обеспечено строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт 34 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в том числе в 2021 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУ "Черемушкинский сельский Дом культуры", МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского сельсовета Курского района Курской области", МКУК "Медвенский районный Дом культуры", МКУ "Ореховский Дом культуры Касторенского района Курской области", МКУК "Старолещинский центральный сельский Дом	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							культуры", МКУК "Средне-Ольшанский ЦСДК Присетнского района Курской области", МКУК "Хомутовский дом народного творчества". 2022 году - 2 единицы (МКУК "Пенский СДК" Пенского сельсовета Беловского района, МКУ "Краснознаменский СДК" Касторенского района) 2023 год- 30 единиц 2024 год - 34 единицы		
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катунин В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Закупка	-	31.07.2021	Взаимо	Взаимо	Тимонов В.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Белявцев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белявцев С.А.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хрулев Ю.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.		-	-
1.1.13	Контрольная точка "Закупка	-	31.07.2021	Взаимо	Взаимо	Малыхина		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.А.			
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Катунин В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Белявцев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.		-	-
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.		-	-
1.1.21	Контрольная точка "Произведена	-	30.11.2021	Взаимо	Взаимо	Малыхина		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.А.			
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.		-	-
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Постоев В.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.		-	-
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белявцев С.А.		-	-
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хрулев Ю.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.		-	-
1.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.		-	-
1.1.29	Контрольная точка "Получены	-	20.12.2021	Взаимо	10	Полетыкина	Решение Получены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.Н.	положительные заключения по результатам государственных экспертиз		
1.1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю.Н.	Решение Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тищенко А.И.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Студеникин С.В.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тищенко А.И.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.1.37	Контрольная точка "Закупка"	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Полетыкина	Прочий тип документа сайт	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	закупок		"Электронный бюджет"
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афонин А.В.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Акт акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тищенко А.И.	Акт акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тищенко А.И.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Полетыкина	Прочий тип документа акт -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	приема передачи		"Электронный бюджет"
1.1.46	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.47	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Полетыкина Ю.Н.	Решение Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.48	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	02	11	Полетыкина Ю.Н.	Решение Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.49	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Полетыкина Ю.Н.	Решение Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.50	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полетыкина Ю.Н.	Решение Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.51	Контрольная точка	-	31.12.2023	04	06	Полетыкина	Решение Оборудование	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование приобретено"					Ю.Н.	приобретено		"Электронный бюджет"
1.1.52	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полетыкина Ю.Н.	Решение Оборудование установлено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.53	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Полетыкина Ю.Н.	Решение Оборудование введено в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.54	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Полетыкина Ю.Н.	Решение Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.55	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Решение Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.56	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.57	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Полетыкина	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	Контракт или договор		"Электронный бюджет"
1.1.58	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.60	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.61	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.62	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.63	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.64	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Полетыкина Ю.Н.	Решение Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.65	Контрольная точка "Заключение	-	31.12.2023	08	Взаимо	Полетыкина	Решение Заключение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органа государственного строительного надзора получено"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	органа государственного строительного надзора получено		"Электронный бюджет"
1.1.66	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.67	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.68	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Контракт или Договор	-	ГИИС "электронный бюджет"
1.1.69	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.70	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полетыкина Ю.Н.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(муниципальному) контракту		
1.1.71	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.72	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.73	Контрольная точка "С субъектами"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Полетыкина	Прочий тип документа С	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		"Электронный бюджет"
1.1.74	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.75	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	<p>Центр Утверждена проектно-сметная документация на строительство центра культурного развития.</p> <p>Центр культурного развития будет построен по типовым проектам.</p> <p>Центр культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).</p>	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	28.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 10 %", значение: 0.0000	-	17.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.2.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		трансфертов*		
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию		
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Для людей, проживающих в сельской местности населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно - досуговых учреждений, доступность услуг культуры будет обеспечена за счет приоритетного предоставления услуг многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. К 2024 году обеспечено приобретение 12 передвижных	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Курской области (нарастающим итогом) в том числе: в 2021 году - 3 (в МО "Горшеченский район", "Фатежский район", "Черемисиновский район") в 2022 году - 2 (в МО "Пристенский район", МО "Советский район") в 2023 - 12 единиц в 2024 - 12 единиц		
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гнездилов С.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Амерев Ю.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Амерев Ю.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по муниципальному контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	03	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Акт О распределении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Петров В.В.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Жилинков В.М.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	21.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.34	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Малыхина Е.С.	Акт Представление актов приёмки учреждениями культурно-досугового типа автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	05	07	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.36	Контрольная точка "Утверждено"	-	01.12.2023	Взаимо	08	Полетыкина	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.Н.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		"Электронный бюджет"
1.3.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полетыкина Ю.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полетыкина Ю.Н.	К 2024 году обеспечено переоснащение 7 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом), в том числе: 2021 год - 1 библиотеку (Муниципальное казенное учреждение	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	18.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Игнатов М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Акт Акта выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	к 2024 году будет реконструировано, капитально отремонтировано 15 зданий муниципальных детских школ искусств Курской области, в том числе 2021 год - 3 единицы (Беловская ДШИ, Мантуровская ДШИ, пристенская ДШИ) 2022 год - 4 единицы (ОБОУДО "Кшенская детская школа искусств", ОБОУДО "Дмитриевская детская школа искусств им. А.М. Любимова", ОБОУДО "Поныровская детская школа искусств", ОБОУДО "Льговская детская школа искусств") 2023 год- 10 единиц 2024 год - 15 единиц	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полетыкина Ю.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.		-	-
1.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	15.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Соглашение на иные цели"	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.6	Контрольная точка "соглашение на иные цели "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.7	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.8	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.12	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОН

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				НЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.13	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.14	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	24.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	24.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				БЮДЖЕТ"
1.5.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	24.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.5.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	24.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полетыкина Ю.Н.	Акт Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.5.26	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	06	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует					й бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование установлено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.30	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.34	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	12	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			(физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.6	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Афонин А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 10 %"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	29.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	15.11.2023	02	12	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование приобретено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование установлено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	14	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.6.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	10	13	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	12	12	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.24	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию		
1.7	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования, а также увеличения числа обучающихся в 17 образовательных организаций в сфере культуры и искусства Курской области (детские школы искусств (по видам искусств) и профессиональные образовательные организации отрасли "Культуры"), путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе:	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2021 год - 5 единиц (Рыльская ДШИ, Корневская ДШИ, Льговская ДШИ, Суджанская ДШИ, ОБПОУ "Суджанский колледж искусств им. Н.В.Плевицкой") 2022 год - 0 2023 - 17 единиц 2024 год - 17 единиц		
1.7.1	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	01	07	Полетыкина Ю.Н.		-	-
1.7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.		-	-
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.11.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полетыкина Ю.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.		-	-
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Полетыкина Ю.Н.	Справка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.7.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полетыкина Ю.Н.	Справка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.7.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю.Н.	Справка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.8	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы "	12.07.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полетыкина Ю.Н.	договор о предоставлении средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.человек. Результат достигается за счет внебюджетных средств предоставляется учреждениям культуры на конкурсной основе		
1.8.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры											
Пенский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
Краснознаменский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
Лебяженский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Медвенский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Полевской сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Хомутовский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ореховский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Среднеольшанский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Старолещинский сельсовет	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Курская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	17	2019	-	-	-	24,00	26,00	30,00	34,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	17	2019	-	-	-	7,00	2,00	0,00	-	-	-
Пенский сельсовет	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Краснознаменский сельсовет	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Лебяженский сельсовет	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
Медвенский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ореховский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Полевской сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
<i>Среднеолышанский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Старолецинский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	5,00	12,00	12,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	2,00	-	-	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	3	2019	-	-	-	4,00	7,00	7,00	7,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	3	2019	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Малыхина Е. С.	Заместитель председателя комитета, начальник управления экономического анализа, планирования и проектной деятельности по культуре Курской области	-	10
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
4	Участник регионального проекта	Милюкова Л. А.	Начальник управления	Сукновалова Т. А.	0
5	Участник регионального проекта	Яковлев В. С.	и.о. председателя комитета	Харченко Е. В.	0
6	Участник регионального проекта	Потанин А. Ю.	Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры	Полетыкина Ю. Н.	1
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афонин А. В.	Председатель комитета	Афонин А. В.	1
8	Участник регионального проекта	Потанин А. Ю.	Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры	Полетыкина Ю. Н.	1

9	Участник регионального проекта	Яковлев В. С.	и.о. председателя комитета	Харченко Е. В.	0
10	Участник регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
Приобретены передвижные multifunctional культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Потанин А. Ю.	Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры	Полетыкина Ю. Н.	1
14	Участник регионального проекта	Милюкова Л. А.	Начальник управления	Сукновалова Т. А.	0
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
16	Участник регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
17	Участник регионального проекта	Чуркин А. В.	Заместитель Губернатор Курской области	Старовойт Р. В.	1
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афонин А. В.	Председатель комитета	Афонин А. В.	1
20	Участник регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
21	Участник регионального проекта	Потанин А. Ю.	Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры	Полетыкина Ю. Н.	1
22	Участник регионального проекта	Денисов Р. Ю.	председатель комитета строительства Курской области	Дубашевский А. В.	1
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
24	Участник регионального проекта	Потанин А. Ю.	Заместитель председателя-начальник отдела технического развития учреждений культуры	Полетыкина Ю. Н.	1
25	Участник регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5
Оснащены оборудованием кинозалы					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полетыкина Ю. Н.	Председатель комитета по культуре Курской области	Карамышев В. Н.	5